

## Situación actual

Última actualización: Lunes, 06 Julio 2026 14:38

---

En esta sección se muestra el avance de las obras del puerto de Granadilla mediante fotos de satélite tomadas cada dos meses, con la planta del proyecto sobrepuesta. También se informa de de las incidencias generales relevantes (ver más abajo).

([opciones](#))

Obras de abrigo,2512,2512,0|Contradique,1092,1092,0|Muelle de ribera,1013,548.30,0|Explanada posterior,438518.14,270600.08,ha

### **Porcentaje de obra realizada respecto de la proyectada** *Situación a 13 de julio de 2024*

[Animación que muestra el progreso de las obras](#)

El 2 de agosto de 2017, la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife adjudicó las obras del segundo tramo del muelle de ribera, con un presupuesto que asciende a 7.033.633 € y plazo de ejecución de siete meses

