

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28

Se incluyen aquí los principales hitos de las obras en relación con los trabajos que afectan al medio marino, así como las alarmas que hayan podido generarse. Se ordenan por fecha, de más reciente a más antigua.

01/07/2025	Comienzan las obras de relleno de la explanada provisional del muelle de ribera.
25/11/2024	Terminan los rellenos de la explanada hasta la mota del antiguo cargadero.
09/02/2024	Se concluyen los trabajos de restauración de la RNE de Montaña Roja.
01/07/2023	Se cierra la mota perimetral paralela al futuro muelle de ribera, procediéndose al relleno de la explanada.
02/11/2022	Se entregan los proyectos "Centro de Inspección Portuaria" y "Viario y Redes Básicas"

Centro de Inspección Portuaria y



viario en contradique

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28



10/05/2021	Comienza el Proyecto de Defensa y rellenos de explanada del Puerto de Granadilla
19-06-2020	Canal de pluviales: se termina y recepciona el canal de pluviales de 872 metros de longitud y 12 de ancho.
20-04-2020	Viario y redes básicas: comienzan los movientos de tierra para este proyecto.
7-08-2019	<u>Muelle de ribera</u> : se termina el relleno del tramo II.
2-06-2018	<u>Muelle de ribera</u> : se fondea el último cajón de esta licitación referida al tramo II.
14-06-2018	<u>Muelle de ribera</u> : tras su terminación, es ubicado otro cajón más.
8-06-2018	<u>Muelle de ribera</u> : es fondeado otro cajón continuando con la línea del muelle de ribera.
23-05-2018	<u>Muelle de ribera</u> : se coloca en su lugar el siguiente cajón.
18-05-2018	<u>Muelle de ribera</u> : es fondeado el cajón "Vera" del muelle de ribera. Fue fabricado in situ por la cajonera traída expresamente para ello. Es el primer cajón del tramo II.
05-01-2018	Atraca el dique flotante de la empresa naviera Palumbo Tenerife Shipyard proveniente de la isla de Trinidad.
03-11-2017	El Ministerio de Fomento

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28

	recepciona las obras del dique de abrigo, con un coste de ejecución de 145.584.590,70 euros.
02-08-2017	Se adjudican las obras del segundo tramo del muelle de ribera, con un presupuesto que asciende a 7.033.633 € y plazo de ejecución de siete meses.
22-11-2016	<u>♦ Dique de abrigo:</u> se fondea el último cajón del martillo con lo que el dique exterior de abrigo alcanza su dimensión definitiva
22-10-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se colocan en su sitio un cajón ("Belén"). Queda un cajón prefondeado en la zona de prefondeo y otro colocado perpendicularmente a la obra de abrigo. Es el primer cajón del martillo de la obra de abrigo.
21-10-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se colocan dos cajones ("Beatriz" y "Rocío"). Son los últimos del brazo de la obra de abrigo.
15-10-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el vigésimo octavo cajón ("Gloria").
13-10-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el vigésimo séptimo cajón ("Paula").
05-09-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el vigésimo sexto cajón ("Mario Martín").
09-08-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el vigésimo quinto cajón ("Patrici" y "Melisa"). Siguen quedando seis cajones prefondeados ya que se trasladó uno de los dos que se encontraban en la mota del dique de abrigo.
28-05-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el vigésimo cuarto cajón ("Clara"). Fue traído del puerto de Santa Cruz por lo que hay seis cajones prefondeados dentro del muelle.
27-05-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea definitivamente el vigésimo tercer cajón ("Laura"), antes prefondeado dentro del muelle.

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28

17-05-2016

Se inicia la reubicación de la arena, que se encontraba acopiada provisionalmente, en el depósito de arena construido para su almacenaje.

13-05-2016

Dique de abrigo: se ubica en su sitio el vigésimo segundo cajón ("Aynara"). Como ha sido traído del puerto de Santa Cruz, siguen quedando prefondeados seis cajones a la vera del muelle de ribera.



05-05-2016

Dique de abrigo: hay prefondeados seis cajones, al fondearse hoy en su sitio el vigésimo primer cajón ("Cristina").

04-05-2016

Dique de abrigo: el vigésimo cajón es fondeado ("Noa"). Sigue habiendo siete cajones prefondeados en la zona interna del puerto.

23-04-2016

Dique de abrigo: se fondea el décimo noveno cajón ("Sabina"). Sigue habiendo siete cajones prefondeados en la zona interna del puerto.



22-04-2016

Dique de abrigo: se fondea en su sitio el décimo octavo cajón ("Yerena"). Hay ocho cajones prefondeados en la zona interna del puerto.

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28



18-04-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el décimo séptimo cajón, quedando nueve cajones prefondeados.
15-04-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el décimo sexto cajón. Siguen habiendo diez cajones prefondeados en la zona interna del puerto.
31-03-2016	<u>Dique de abrigo:</u> es fondeado el noveno cajón, que se encontraba atracado en la mota, entre el octavo y el décimo; dando
21-03-2016	continuidad a la obra de abrigo. <u>Dique de abrigo:</u> es fondeado el décimo quinto cajón de la obra de abrigo.
17-03-2016	Comienza a ser operativo el nuevo cargadero del muelle de ribera y se incorpora un nuevo gánguil: "Sato Galicia".
26-02-2016	La planta machacadora de áridos cesa su actividad.
05-02-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se coloca en su sitio en décimo cuarto cajón, seguido del anterior.
01-02-2016	<u>Recinto portuario:</u> Se inician los dragados donde irá el dique de ribera.
27-01-2016	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea en su sitio (continuo al último) uno de los dos cajones que estaban atracados en el mismo dique de abrigo. Es el décimo tercero.
04-11-2015	<u>Dique de abrigo:</u> se coloca en su sitio el undécimo cajón de la obra de abrigo, por fuera del anterior. <u>Dique de abrigo:</u> se fondea en su sitio el siguiente cajón (duodécimo). El espacio antes del noveno cajón sigue vacío.

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28

20-10-2015	<u>Dique de abrigo:</u> se coloca en su sitio el undécimo cajón de la obra de abrigo, por fuera del anterior.
02-10-2015	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el décimo cajón de la obra de abrigo, quedando el espacio del noveno, vacío. Éste, se encuentra atracado en la mota del mismo dique a la espera de su fondeo.
8/9-07-2015	<u>Dique de abrigo:</u> el fuerte oleaje de esta semana ha roto la mota que unía los cajones con tierra.
09-06-2015	<u>Dique de abrigo:</u> los cajones quedan unidos tierra tras los vertidos desde camiones.
08-06-2015	Comienzan los trabajos del dique vertical, tras haber terminado con el dique en talud.
	
15-04-2015	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el octavo de los cajones de la obra de abrigo. Es el segundo de los que constituyen el martillo provisional.
09-04-2015	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el séptimo de los cajones de la obra de abrigo. Es el primero de los que constituyen el martillo provisional.
13-04-2015	<u>Muelle de ribera:</u> se fondea el cuarto de los cajones del muelle de ribera.
07-04-2015	<u>Muelle de ribera:</u> es fondeado el tercer de los cajones del muelle

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28

	de ribera.
05-04-2015	<u>Muelle de ribera:</u> es colocado el segundo de los cajones del muelle de ribera.
21-03-2015	<u>Dique de abrigo:</u> Se fondea el sexto de los cajones de la obra de abrigo.
20-03-2015	<u>Muelle de ribera:</u> es colocado el primero de los cajones del muelle de ribera.
12-02-2015	<u>Dique de abrigo:</u> se fondea el primero de los cajones de la obra de abrigo. El espacio que existe entre este cajón y la obra ya existente, será rellenado por vertidos desde camiones.
11-02-2015	<u>Dique de abrigo:</u> Es fondeado el quinto cajón de dique, por fuera del anterior.
17-11-2014	<u>Dique de abrigo:</u> Se dispone en su lugar el cuarto cajón de dique, por fuera del anterior.
13-11-2014	<u>Dique de abrigo:</u> Se coloca el tercero de los cajones de la obra de abrigo, por fuera del que se colocó el día 25 de octubre.
11-11-2014	<u>Contradique:</u> Es ubicado el cuarto de los cajones de la prolongación del contradique.
27-10-2014	<u>Contradique:</u> Se pone en su sitio el tercero de los cajones de la prolongación del contradique.
25-10-2014	<u>Dique de abrigo:</u> Se fondea el segundo de los cajones de la obra de abrigo (dique). El espacio que existe entre este cajón y la obra ya existente, será cubierto con un nuevo cajón (el número uno) y relleno.
15-10-2014	<u>Contradique:</u> Es colocado el segundo de los cajones de la prolongación del contradique.
11-10-2014	<u>Contradique:</u> Se pone en su sitio el primero de los cajones de la prolongación del contradique.
12-05-2014	<u>Contradique:</u> Son recibidas por la Inspección General del Ministerio

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28

30-10-2014

de Fomento las obras del Contradique del Puerto de Granadilla.

Se inician las obras del futuro depósito para las arenas de reposición.



06-05-2014

Dique de abrigo: Se inicia el vertido de materiales para la banquetta del dique exterior de las obras de abrigo.

04-03-2013

El fuerte temporal de olas y viento de sureste ha afectado la mota norte del dique, arrastrando materiales en un segmento importante de su lado sur (ver foto).

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28



- 19-01-2013 Se realiza el acopio provisional de 6000 m³ de arena de dragado para el trasvase norte-sur.
- 11-12-2012 La Comisión Europea ha aceptado el proyecto de trasvase de arenas alternativo al baipás original (más información en "Medidas correctoras").
- 11-12-2012 Contradique: Se ha instalado el séptimo y último de los cajones del contradique.
- 16-10-2012 Contradique: Se ha colocado el primero de los cajones del contradique.
- 24-07-2012 Comienza el cierre diagonal de una parte del recinto portuario para posteriormente poder avanzar con su relleno.
-
- 04-06-2012 La planta machacadora entra en funcionamiento.
- 28-04-2012 En la dársena de Los Llanos del puerto de Santa Cruz. se inicia la construcción de los cajones de hormigón destinados a las obras del contradique del puerto de Granadilla.
- 02-04-2012 Contradique: Comienza el vertido de pedraplén en la banqueta del muelle de ribera del contradique.
- 22-03-2012 Contradique: En la zona del contradique se inicia el dragado de material del fondo que es depositado en la futura zona de relleno.
- 24-01-2012 En la mota sur se inician los vertidos de material de escollera con gánguil.

Hitos relevantes

Última actualización: Martes, 07 Julio 2026 07:28

- 08-11-201 Contradique: Comenzan los vertidos
1 en lo que será el futuro
contradique.
- 03-10-201 Dique de abrigo: Se inician los
1 trabajo en el mar con el arrandque
del futuro dique de abrigo
- 12-07-201 La Autoridad Portuaria de S/C de
0 Tenerife levanta la suspensión de
las obras, y se reanudan los
trabajos, de momento, en el medio
terrestre.
- 27-02-200 La Autoridad Portuaria de S/C de
9 Tenerife suspende la ejecución de
las obras (ver histórico de
incidencias)
- 13-02-200 Se inician formalmente las obras
9 del nuevo puerto de Granadilla

